



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prazo

Contrato nº 00183/2020-CPL – Tomada de Preços Nº 00003/2020

Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB.

Sr.^a Prefeita:

O Contrato nº 00183/2020-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir vencimento do ADITIVO ANTERIOR.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, execução de serviços adicionais não previsto inicialmente, período chuvoso na região, morosidade na liberação dos recursos do convenio, tudo isso ocasionou atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 04 de Julho de 2022.


JOSUEL PEREIRA DA SILVA
Secretário