



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA  
Rua Frei Damião de Bozzano, nº 07 – Centro – Itapororoca

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS  
OPERAÇÃO 1054161-15  
LOCALIDADE: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
CONTRATADA: CICERO DOS SANTOS CALIXTO  
CONTRATO Nº 0158/2019-CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019


A obra objeto do contrato acima mencionado está em execução com três ruas já pavimentadas, cujo RRE 01 está sendo encaminhado à GIGOVJP.

Só em 20/10/2020 houve o primeiro crédito em conta vinculada, porém as obras não puderam ser iniciadas imediatamente devido a falta de materiais indispensáveis à execução da mesma, como cimento e pedra granítica tipo paralelepípedos.

Diante do que expomos acima justifica-se a prorrogação da vigência do contrato 0158/2019.

  
Maria Navegante da Silva  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA 160595098-0

02



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

**JUSTIFICATIVA**

**Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo**

**Contrato nº 00158/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00002/2019**

**Contratada: CICERO DOS SANTOS CALIXTO**

**Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA.**


Sr<sup>a</sup>. Prefeita:

O Contrato nº 00158/2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do 3º (terceiro) Aditivo, ou seja, a partir do dia 12 de Janeiro 2021.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 04 de Janeiro de 2021.

  
JOSEL PEREIRA DA SILVA  
Secretário