

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato nº 00206/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00011/2019

Contratada: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA.


Sr^a. Prefeita:

O Contrato nº 00206/2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Aditivo, ou seja, a partir do dia 29 de Abril 2022.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, as morosidades nas liberações das parcelas do convenio, bem como diminuição da frente de trabalho por causa da PANDEMIA que vivenciamos, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 13 de Abril de 2022.


JOSUEL PEREIRA DA SILVA
Secretário